



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 TERCER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/07/2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT  
 Presupuesto Autorizado: 12,045,351.24


Hoja: 1 de 1  
 Fecha de Aprobación: 23/10/2018

Programa				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
Subprograma				Físico			Financiero			Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas														
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL AREA DE RODAMIENTO DEL TRAMO LA FOY - RANCHO PLAYA DEL KM 11+350 AL 12+899 TRAMO LA GUASIMA - CRUZ VERDE (SEGUNDA ETAPA)			30124013	5	100.00	01/06/2018	30/06/2018	91.02	02/07/2018		4,487,323.96	4,487,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084,583.44	4,084,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084,583.44	4,084,583.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	7,047.44									
2018	30	124	0201																														PERSONA	161,097.00										
SE	01	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL AREA DE RODAMIENTO DEL TRAMO LA FOY RANCHO PLAYA DEL KM 10+000 AL 11+350 TRAMO POLUTLA - LA GUASIMA (PRMERA ETAPA)			30124013	5	100.00	21/08/2018	12/09/2018	79.94	07/08/2018		6,546,008.14	6,546,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,407.42	5,233,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233,407.42	5,233,407.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	9,500.00									
2018	30	124	0202																														PERSONA	161,097.00										
UB	01	REHABILITACION DE ALCANTARILLA DEL CAMINO PAPANTLA AL CHOTE (CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BARRIO DEL ZAPOTE)			30124000	1	100.00	08/08/2018	06/09/2018		19/09/2018	19/09/2018	1,012,019.14	1,012,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,019.14	1,012,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,019.14	1,012,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00									
2018	30	124	0203																														PERSONA	161,097.00										
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												12,045,351.24	12,045,351.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330,010.00	10,330,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330,010.00	10,330,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MARIANO ROMERO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

JIMMY SANCHEZ WILLY  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ALBERTO MARTINEZ OLARTE  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



PAPANTLA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Contraloría Municipal  
 2018-2021