



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clevo y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clevo y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 3,616,288.00

Hoja: 1707/2019
 Fecha de Aprobación: 17/07/2019

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros												Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones														
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiaria	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total			
						Fechas reales			Fechas reales																										Costo Total	Costo Total	Costo Total	Costo Total			
02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MAURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LUIS RIVERA DE LA LOCALIDAD DE LA CATALINA	30124031	LA CATALINA	80.00	07/06/2019				1,487,088.02	1,487,088.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,317.70		
2019	30	124	0301																																			PERSONA	81.00		
02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTAÑA DE ZARAGOZA	30124012	ARRIO VERDE NUMERO UNO	0.00					2,349,200.00	2,349,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,080.00
2019	30	124	0302																																				PERSONA	567.00	
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										3,816,288.00	3,816,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

[Handwritten Signature]
 MARIANO ROMERO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

[Handwritten Signature]
 JIMMY SANCHEZ WILLY
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

[Handwritten Signature]
 ALBERTO MARTINEZ CLARTE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2019/PAPANTLA