



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2019 al 30/09/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FIDAFOP
 Presupuesto Autorizado: 214,580,442.00

Hoja: 4
 Fecha de Aprobación: 24/10/2019

Programa Subprograma Tipo	Número de Proyecto / Descripción de la obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Ejercicios Fiscales (Ejercicios Aprobados)										Ejercicios Fiscales (Ejercicios Pagados)										Meta		Observaciones										
				Físico		Financiero		Ejercicios Fiscales (Ejercicios Aprobados)										Ejercicios Fiscales (Ejercicios Pagados)										Unidad de Medida	Aportadas											
				%	Fecha real	%	Fecha real	Costo Total	Pagos de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Pagos de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Pagos de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Federativa	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales				Otros									
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BELLIARDO DOMÍNGUEZ	30124001	5	BELLIARDO DOMÍNGUEZ	100.00	24/09/2019	23/07/2019	0.00					1,495,669.55	1,495,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00			
2019	30	124	0404																																PERSONA	731.00				
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE AGUSTO GÓMEZ VELAZQUEZ	30124015	6	AGUSTO GÓMEZ VELAZQUEZ	100.00	25/09/2019	27/06/2019	81.56	15/09/2019				1,498,914.83	1,498,914.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,561.33	1,222,561.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	437.00	de 19
2019	30	124	0403																																	PERSONA	437.00			
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR 2	30124098	3	EL PORVENIR NUMERO EXIS	100.00	10/05/2019	08/07/2019	76.27	15/04/2019				1,495,462.45	1,495,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,708.06	1,143,708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	547.00		
2019	30	124	0409																																	PERSONA	547.00			
SC	01	f	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PABLO	30124010	1	SAN PABLO	100.00	31/05/2019	28/07/2019	0.00					1,164,031.42	1,164,031.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	916.00		
2019	30	124	0411																																		PERSONA	916.00		
SC	04	f	MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO ALEJANDRO VEGA, PAPANTLA	30124000	1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	10/07/2019	07/09/2019	0.00					2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	800.00		
2019	30	124	0416																																		PERSONA	800.00		
SC	03	f	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUIS SALAS GARCIA, PAPANTLA	30124000	1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	15/04/2019	13/07/2019	100.00	26/06/2019	23/07/2019			2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	860.00	
2019	30	124	0417																																		PERSONA	860.00		
SC	04	f	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA UNIDAD Y TRABAJO SECTOR 9 Y 7, PAPANTLA	30124000	1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	24/04/2019	23/07/2019	100.00	13/05/2019	15/09/2019			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
2019	30	124	0418																																		PERSONA	1,000.00		
SC	01	f	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO DE LA LARANA, PAPANTLA	30124000	1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	02/09/2019		0.00					1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	400.00	
2019	30	124	0423																																		PERSONA	400.00		
SC	02	f	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. ANTONIO M. QUIRACOS, PAPANTLA	30124000	1	PAPANTLA DE OLARTE	100.00			0.00					300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	300.00	
2019	30	124	0424																																		PERSONA	300.00		
SC	03	m	CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA	30124013	4	CASA BLANCA	100.00	28/07/2019	27/06/2019	0.00					299,858.20	299,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	118.00		
2019	30	124	0430																																		PERSONA	118.00		
SC	03	n	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CARISTAY	30124001	9	CARISTAY	82.00	25/09/2019		0.00					1,990,299.15	1,990,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,610.00		
2019	30	124	0431																																		PERSONA	1,610.00		

TRI/2019/PAPANTLA/14104

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Presidencia
 2018-2021

M. M. GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

M. M. GONZALEZ
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

ALBERTO MARTINEZ
 TESOERERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 2018-2021

ALBERTO MARTINEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
 2018-2021