



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
EJERCICIO FISCAL 2018-2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA FISMDF 2018 (SENTENCIA)
Fuente de Financiación: Presupuesto Autorizado: 44,635,140.00

Hoja: 8 de 8
Fecha de Aprobación:

Programa	Tipo	Subprograma	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avance (Financiamiento)		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas			Observaciones													
						%	Fecha real	%	Fecha real	Estado de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas									
																																					Inicio	Termino	Inicio	Termino					
SE	02		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA COLUMENA (LA LOMA)	30124002	LA COLUMENA (LA LOMA)	100.00	01/10/2019	30/10/2019	100.00	06/12/2019	06/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	499,506.17	499,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,506.17	499,506.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	649.00	649.00			
SE	07		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CEDRAL	30124002	EL CEDRAL	100.00	17/10/2019	15/11/2019	100.00	17/12/2019	17/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	499,432.04	499,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,432.04	499,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	570.40	570.40	
SE	07		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y GIGANTES. COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS. PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	21/11/2019	20/12/2019	100.00	30/12/2019	30/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	498,832.17	498,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,832.17	498,832.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	421.46	421.46	
SE	02		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO ARAUCARIAS 2 ENTRE ACACIAS Y CIRCUITO ARAUCARIAS 3, LA COL. ARBOLEDAS	30124044	COLONIA LAS ARBOLEDAS	100.00	15/11/2019	20/12/2019	100.00	20/12/2019	20/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,320.90	1,320.90	3 de 4	
SE	05		CONSTRUCCION DE POZOS ARTESANOS EN EL CERRILLO DEL PALMAR	30124019	EL PALMAR	100.00	15/11/2019	14/12/2019	100.00	27/12/2019	27/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	648,529.24	648,529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,529.24	648,529.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	2.00	2.00	
SE	02		CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y ACCESO A LAS PARCELAS EN LA LOCALIDAD DE SABANAS DE LA ESTANCIA	30124009	SABANA DE LA ESTANCIA	100.00	06/11/2019	05/12/2019	100.00	27/12/2019	27/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,114,078.91	1,114,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,078.91	1,114,078.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	58.50	58.50	
SE	02		CONSTRUCCION DE VADO A PISO Y PUENTE PEATONAL EN PRIVADA 108 ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA 108, COL. RACION CARACAS LARA, EN LA LOCALIDAD DE EL CHOTE	30124003	EL CHOTE	100.00	05/08/2019	02/08/2019	100.00	19/08/2019	19/08/2019	TERMINADA	CONTRATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	80.00	80.00			
SE	07		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE LOZA ENTRE CAMINO ANTIGUO Y ACCESO SECUNDARIO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GRANDE NO. 2	30124002	CERRO GRANDE DOS	100.00	05/08/2019	02/08/2019	100.00	19/08/2019	19/08/2019	TERMINADA	CONTRATO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	31.50	31.50		
SJ	05		MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN FARMARIA MARIA GUERRERAZ CLAVE: 30EP1833C. PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	28/10/2019	28/11/2019	100.00	23/12/2019	23/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	2.00		
SJ	05		MEJORAMIENTO PRIMARIA FRANCISCO TREJO CLAVE: 30EP1541B. PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	27/10/2019	18/11/2019	100.00	23/12/2019	27/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.99	999,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	13.00	13.00		
SJ	05		MEJORAMIENTO PRIMARIA RODOLFO CURTI CLAVE: 30EP1833H. PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	25/11/2019	20/12/2019	100.00	26/12/2019	27/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	999,991.24	999,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,991.24	999,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	10.00	10.00		
SJ	02		CONSTRUCCION DE AMBA EN BARON DE RIOS. CARTA SONNENTE, CLAVE: 30CC0049D. COL. LIZARDI. PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	25/09/2019	24/10/2019	100.00	21/11/2019	26/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	423,012.98	423,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,012.98	423,012.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	1.00	1.00		
SJ	07		CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELEBACHILLERATO CARISTAY, CLAVE: 30ETH030SO. CARISTAY	30124001	CARISTAY	100.00	01/11/2019	14/12/2019	100.00	26/12/2019	26/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,119,462.95	1,119,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,462.95	1,119,462.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	55.00	55.00		

MARIANO ROMERO GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
2018-2021

Eli Murgu
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

JUAN SANCHEZ MILLA
TESORERO MUNICIPAL
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
2018-2021

ALBERTO MARTINEZ QUINTANA
CONTADOR MUNICIPAL
PAPANTLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Contraloría Municipal
2018-2021

