



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FEPMPHM  
 Presupuesto Autorizado: 7,228,216.84

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)											Estructura Financiera (Inversión Devengada)											Estructura Financiera (Inversión Pagada)											Estructura Financiera (Saldo)											Meta			Observaciones
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otro	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas									
							%	Fecha real: Inicio Término	%	Fecha real: Inicio Término																																		%	Fecha real: Inicio Término	%	Fecha real: Inicio Término	%	Fecha real: Inicio Término	%	Fecha real: Inicio Término	
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LUIS RIVERA DE LA LOCALIDAD DE LA CATALINA	30124031	LA CATALINA	100.00	07/08/2019	06/07/2019	100.00	01/08/2019	01/08/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,467,089.02	1,467,089.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,089.02	1,467,089.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,343.00	1,343.00										
2019	30	124	0301																																							PERSONA	91.00									
SE	02	b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MONTAÑA DE ZARAGOZA	30124012	ARROYO VERDE NUMERO UNO	100.00	30/08/2019	28/09/2019	100.00	25/09/2019	01/11/2019	TERMINADA	CONTRATO	2,349,209.98	2,349,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,209.98	2,349,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	2,930.77	2,930.77								
2019	30	124	0302																																						PERSONA	567.00										
UB	01	a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE JUAN ROSAS A SOLTEROS DE JUAN ROSAS	30124010	SOLTEROS DE JUAN ROSAS	100.00	23/10/2019	11/11/2019	100.00	01/11/2019	01/11/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,258,274.10	1,258,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,274.10	1,258,274.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	3.30	3.30							
2019	30	124	0303																																					PERSONA	266.00											
UB	01	a	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PASO DE VALENCIA - EL EDEN - SAN GOTORADO	30124003	EL EDEN	100.00	23/10/2019	11/11/2019	100.00	01/11/2019	01/11/2019	TERMINADA	CONTRATO	715,513.74	715,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,513.74	715,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	5.70	5.70	1 de 1						
2019	30	124	0305																																					PERSONA	492.00											
SE	02	b	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN MESA CHICA LA GLORIA (ETAPA 2)	30124005	MESA CHICA LA GLORIA	100.00	07/12/2019	20/12/2019	100.00	18/12/2019	18/12/2019	TERMINADA	CONTRATO	1,438,130.00	1,438,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,130.00	1,438,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAO	1,176.00	1,176.00								
2019	30	124	0306																																						PERSONA	384.00										
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													\$7,228,216.84	\$7,228,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228,216.84	\$7,228,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,228,216.84	\$7,228,216.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0					

MARIANO ROMERO GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

LINDY SANCHEZ MULL  
 TESORERERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

