



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 230,585,941.00

Hoja: 23/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término
SC	01	d	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL POTABLE EN CALLE TEJERA, PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	293,816.64	293,816.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	292.50			
2020	30	124	0401																												PERSONA	250.00			
SC	01	f	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CERRO DE LA JARANA, PAPANTLA (SEGUNDA ETAPA)	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	1 de 20	
2020	30	124	0402																													PERSONA	400.00		
SC	02	c	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD ADOLFO RUIZ CORTINEZ (SEGUNDA ETAPA)	30124000	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	1,200,143.05	1,200,143.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0403																													PERSONA	1,828.00		
SC	02	c	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL ARCO	30124001	ARROYO DEL ARCO	60.00	04/05/2020	0.00	999,024.80	999,024.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0404																													PERSONA	953.00		
SC	02	b	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SALVADOR, COL. CRISTOBAL COLON, PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	04/05/2020	30/06/2020	0.00	85,515.50	85,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	200.00	
2020	30	124	0407																													PERSONA	75.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE CAÑAS	30124000	ARROYO DE CAÑAS	10.00	20/06/2020	0.00	854,443.95	854,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0408																														PERSONA	126.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	30124013	AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA	100.00	16/03/2020	14/05/2020	77.79	27/05/2020	1,499,521.46	1,499,521.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0409																														PERSONA	437.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ	30124001	BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0410																														PERSONA	731.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CERRO DE LOS FLORES	30124002	CERRO DE LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0411																														PERSONA	232.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONGREGACION DE TARACUAN	30124010	CONGREGACION TARACUAN	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0412																														PERSONA	416.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR NO. 2	30124008	EL PORVENIR NUMERO DOS	0.00	0.00	0.00	1,255,496.65	1,255,496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0413																														PERSONA	547.00	

Mariana Romero González  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

E. Benito  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Alberto Martínez Olarte  
 TERCER AJUSTE  
 Nombre, firma y sello

Alberto Martínez Olarte  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FISMDF  
 Presupuesto Autorizado: 230,585,941.00

Hoja: 2307/2020  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2020

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ISLA DE JUAN ROSAS	301240178	ISLA DE JUAN ROSAS	0.00																										SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0414					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	496.00			
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CONCHA	301240030	LA CONCHA	0.00																										SISTEMA	1.00	2 de 20	
2020	30	124	0415					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	672.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS MESILLAS	301240058	LAS MESILLAS	0.00																										SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0416					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	75.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LINERO VOLADOR	301240277	LINERO VOLADOR	0.00																										SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0417					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	270.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS DONALDO COLOSIO	301240520	LUIS DONALDO COLOSIO	0.00																										SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0418					750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	267.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE EN LA COL. LA HERRADURA, PAPANTLA	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	0.00																										SISTEMA	1.00		
2020	30	124	0419					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	140.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RAFAEL ROSAS	301240090	RAFAEL ROSAS	0.00																											SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0420					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	580.00		
SC	03	f	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE LA PLAYA	301240537	SAN JOSE LA PLAYA	0.00																											SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0421					1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	375.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN	301240117	URSULO GALVAN	0.00																											SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0422					1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	290.00	
SC	03	f	CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALSEQUELLO	301240118	VALSEQUELLO	80.00	01/06/2020																										SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0423					1,498,436.17	1,498,436.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	663.00	
SD	01	b	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO PANUJO ENTRE CRUZ CHIBLETA Y COATZACOALCOS COL. XANATH PAPANTLA	301240001	PAPANTLA DE OLARTE	80.00	08/05/2020																										SISTEMA	1.00	
2020	30	124	0424					257,807.16	257,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00	

TRIMESTRAL PAPANTLA 2020/15499

**María Benito González**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**Alfonso Benito González**  
 VICEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre y firma

**Alfonso Benito González**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**Alberto Martínez Ochoa**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

**PAPANTLA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA  
 2018-2021

**PAPANTLA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Tesorería Municipal  
 2018-2021

**PAPANTLA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Contraloría Municipal  
 2018-2021