



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FEFMPM  
 Presupuesto Autorizado: 6,479,732.23

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 22/07/2020

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas		Observaciones			
Subprograma				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas							
Tipo				Fechas reales		Fechas reales																									Fechas reales		Fechas reales		Fechas reales		Fechas reales
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra			Clave de Localidad	Localidad	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%							
UB	01																																				
2020	30	124	0301	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SECTOR CARACOL	301240017	EL CABELLAL	100.00	24/04/2020	23/05/2020	100.00	09/06/2020	09/06/2020	1,068,476.00	1,068,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2020	30	124	0302	CONSTRUCCION DE RAMPA DE PRIMERO DE MAYO A MARTINICA	301240055	LA MARTINICA	0.00			0.00			4,211,256.23	4,211,256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		de 1	
2020	30	124	0303	REHABILITACION DE CAMINO RURAL VISTA HERMOSA DE JUAREZ - JOLOAPAN	301240125	VISTA HERMOSA DE JUAREZ	0.00			0.00			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								6,479,732.23	6,479,732.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,476.00	1,068,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,476.00	1,068,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Mariano Romero González  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Amey Sánchez Willy  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Alberto Martínez Olarte  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



**PAPANTLA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Contraloría Municipal  
 2018-2021



TRII/2020/PAPANTLA/12250