



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2020
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF 2016 (SPENTRACCIA)
 Presupuesto Autorizado: 11,206,833.63

Hoja: 2207/2020
 Fecha de Aprobación: 22/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)				Metas		Observaciones			
					Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas		
					%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino
SE 04 a	2020 30 124 0705	MEJORAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROLD Y CRUZ CHIQUITA, TRAMO CARRETERO KM. 0+890 AL KM 1+700, PAPANTLA.	30124000 1	PAPANTLA DE CLARTE	0.00				8,031,949.68	8,031,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	6,816.20			
SE 02 b	2020 30 124 0706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA POZA RICA - SAN ANDRES Y PUENTE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	30124003 7	EMILIANO ZAPATA	0.00				2,001,051.18	2,001,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRAD O	2,100.00	de 1		
SE 02 b	2020 30 124 0707	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA KM. 47	30124012 3	LA VICTORIA (65.0METRO 47)	0.00				1,173,832.77	1,173,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRAD O	1,260.00			
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:									11,206,833.6	11,206,833.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Mariago Romano González
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Sin Nombre de Servidor Público
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Tesorero Municipal
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Alberto Martínez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRIMESTRAL/2020/PAPANTLA/112068336