



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2020  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/2020 al 30/06/2020

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAFIN 2016 (FENTEN/301) 5,341,865.93  
 Presupuesto Autorizado:

Hoja: 22/07/2020  
 Fecha de Aprobación: 22/07/2020

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Fisico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas		
						Inicio	Término		Inicio	Término																										
SE	D1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COMUNIDADES	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	27/05/2020	25/06/2020	100.00	26/06/2020	26/06/2020	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LUMINARIA	1,105.00			
2020	30	124	0701																																	
SG	02	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. OBRERA CAMPESEÑA (A UN COSTADO DEL POLITECNICO), PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	2.00	29/06/2020		0.00			626,865.93	626,865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	7.00	de 1
2020	30	124	0702																																	
SJ	05	MEJORAMIENTO DE TRANSFORMADOR EN CENTRO DE ESTUDIOS QUINTOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (CECYTEV), CLAVE 30ETC00027, PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE CLARTE	0.00			0.00			259,576.92	259,576.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2020	30	124	0703																																	
SJ	02	CONSTRUCCION DE ALILA EN TELEBACHILLERATO DE MOZUTLA, CLAVE 30ETH00308, MOZUTLA	30124000	MOZUTLA	0.00			0.00			435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALILA	1.00	
2020	30	124	0704																																	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

5,321,442.85 5,321,442.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Mario Romero González  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Jimmy Sánchez Vázquez  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Alberta Martínez Ortiz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello



**PAPANTLA**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 Contraloría Municipal  
 2018-2021



TRIMESTRAL PAPANTLA/15300