



Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA  
Fuente de Financiación: FOMF 2016 (SENTENCIA)  
Presupuesto Autorizado: 11,208,832.83

Programa	Subprograma	Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico/Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas			Observaciones									
							Físico			Financiero			Situación de la Obra		Modalidad de Ejecución		Costo Total		Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otros Fuentes Federales		Otros Fuentes Estatales		Otros		Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal		Aportación Beneficiarios		Otros Fuentes Federales			Otros Fuentes Estatales		Otros		Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas		
							%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término		%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio		Término	%							
SE	04	a	2020 30 124 0705	MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZO, ENTRE CALLE SERRA, C. TELLEZ Y CARRIZO, TRAMO CARRETERO KM. 0-+73.03 AL KM. +1480.26, PAPANTLA.	30124000	PAPANTLA DE QUARTE	100.00	05/10/2020	15/11/2020	100.00	02/12/2020	10/12/2020	TERMINADA	CONTRATO	8,019,938.89	8,019,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,019,938.89	8,019,938.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	7,018.03	7,018.03										
SE	02	b	2020 30 124 0706	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CARRETERA POZA RICA, SAN ANDRES Y FUENTE DE LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA.	30124003	EMILIANO ZAPATA	100.00	24/08/2020	22/10/2020	100.00	06/10/2020	06/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	2,001,051.18	2,001,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,051.18	2,001,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	2,116.32	2,116.32								
SE	02	b	2020 30 124 0707	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS DE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE BELSARDO GONZALEZ Y TOHADO Y EN CALLE DURADO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y JARDINES, LA VICTORIA KM. 47.	30124012	LA VICTORIA (MUNICIPIO 81)	100.00	24/08/2020	22/10/2020	100.00	02/10/2020	02/10/2020	TERMINADA	CONTRATO	1,173,832.77	1,173,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,832.77	1,173,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	1,403.17	1,403.17								
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:													\$11,194,822.84	\$11,194,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194,822.84	\$11,194,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194,822.84	\$11,194,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,194,822.84	\$11,194,822.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0

Mariano Romero González  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello

EFREN MENDEZ FALCON  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
Nombre y firma

Alberto Martín Olvera  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Nombre, firma y sello



CIE/2020/PAPANTLA/15540