



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUND
 Presupuesto Autorizado: 109,771,511.00

Hoja: 2318/2021
 Fecha de Emisión: 23/04/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Meses		Observaciones						
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas				
						Inicio	Termino		Inicio	Termino																									Inicio	Termino	Inicio	Termino
PA 01		AUDITORIA DE IMPUESTO ESTATAL	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	0.00			0.00			250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00		
2021	30	124	0012																																PERSONA	161,087.00		
FM 05		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SISTEMA	1.00	2 de 4
2021	30	124	0013																																PERSONA	161,097.00		
FM 03		PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	0.00			0.00			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	4.00	
2021	30	124	0014																																PERSONA	161,087.00		
FM 04		ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LIMPIA PUBLICA	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	0.00			0.00			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00	
2021	30	124	0015																																PERSONA	161,097.00		
FM 04		ADQUISICIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	50.00	15/02/2021		50.00	15/02/2021		1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00	
2021	30	124	0016																																PERSONA	161,097.00		
CP 01		LIQUIDACIONES POR DEMANDAS LABORALES (ADEFAS)	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	90.43	01/03/2021		90.43	01/03/2021		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	
2021	30	124	0017																																PERSONA	161,097.00		
BI 01		ADQUISICIÓN DE TERRENOS	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	85.00	03/03/2021		85.00	03/03/2021		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	0.00	
2021	30	124	0018																																PERSONA	1,000.00		
LM 02		CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE ISLAS DE JUAN ROSAS	301240178	ISLA DE JUAN ROSAS	55.00	16/03/2021		79.37	31/03/2021		295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2021	30	124	0019																																PERSONA	490.00		
LM 02		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL PARQUE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUZ CORTINES	301240002	ADOLFO RUZ CORTINES	10.00	28/03/2021					699,000.00	699,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2021	30	124	0020																																PERSONA	800.00		
LM 02		CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL EJIDO DEL PALMAR	301240009	EL PALMAR	0.00						999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2021	30	124	0021																																PERSONA	800.00		
LM 07		CONSTRUCCION DE TECHADO EN POZO DEL TARRO, PAPANTLA	301240001	PAPANTLA DE CLARTE	0.00						529,000.00	529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2021	30	124	0022																																PERSONA	800.00		

Gilberto Rubio Ruiz
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tesorería Municipal
 2018-2021

Adriana Martínez
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Contraloría Municipal
 2018-2021

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Presidencia
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2021 al 31/03/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 109,771,511.00

Hoja: 23/04/2021
 Fecha de Aprobación: 23/04/2021

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos/Financieros						Estructura Financiera (Inversión Autorizada)						Estructura Financiera (Inversión Delegada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
				Físicos			Financieros			Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Extranjera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Extranjera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Extranjera	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas									
				%	Inicio	Término	%	Inicio	Término																									%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	%	Inicio	Término
UM 01 v 2021 30 124 0033	REHABILITACION URBANA (AREAS VERDES Y JARDINERIA) DE LA CARRETERA VIEJA, PAPANTLA - GUTIERREZ ZAMORA, PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	0.00			0.00			853,681.05	853,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00						
UM 02 m 2021 30 124 0029	CONSTRUCCION DE TECHIDO EN CEMENTERIO JUJUVINI, PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	11/01/2021	12/02/2021	100.00	31/03/2021	31/03/2021	700,385.57	700,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,385.57	700,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	de 4				
UM 02 d 2021 30 124 0035	REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL, PAPANTLA	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	11/01/2021	26/02/2021	100.00	31/03/2021	31/03/2021	3,508,076.18	3,508,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508,076.18	3,508,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	161,095.00					
PM 01 a 2021 30 124 0037	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30124000	PAPANTLA DE OLARTE	100.00	11/01/2021	12/02/2021	100.00	16/02/2021	19/02/2021	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	5.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										109,771,511.00	109,771,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,045,253.47	34,045,253.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110,840.00	26,110,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Gilberto Rubio Ruiz
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALBERTO MARTÍNEZ OLAYO
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Tesorería Municipal
 2018-2021
 Nombre, firma y sello

Alberto Martínez Olayo
 CONTRALOR(A) MUNICIPAL
 Contraloría Municipal
 2018-2021
 Nombre, firma y sello

PAPANTLA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Presidencia
 2018-2021

TRI/2021/PAPANTLA/17073