



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2021
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2021 al 30/09/2021

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 7,253,381.47

Hoja: 25/10/2021
 Fecha de Aprobación: 25/10/2021

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones													
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas									
						Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
SE 02 b	2021 30 124 0301	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE CAZUELAS	30124002 1	CAZUELAS	100.00	29/04/2021	03/06/2021	100.00	30/03/2021	30/06/2021	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,620.00						
SE 02 b	2021 30 124 0302	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. TAJIN (LA HAZAÑA) ENTRE CALLE ESCUADRON 201, COL. DOCTORES DE COTA 0+000 A 0+124, PAPANTLA	30124000 1	PAPANTLA DE CLARTE	0.00			0.00			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,636.73						
SE 02 b	2021 30 124 0303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRIV. DEL NARANJO, EL CHOTE	30124003 4	EL CHOTE	100.00	12/04/2021	11/05/2021	100.00	03/05/2021	30/06/2021	864,451.91	864,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,451.91	864,451.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	843.89						
SE 02 b	2021 30 124 0304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ENRIQUEZ - LOMA BONITA ENTRE S DE MAYO Y CARRET. POZA RICA - MTZ. DE LA TORRE, EL CHOTE	30124003 4	EL CHOTE	100.00	12/04/2021	11/05/2021	100.00	03/05/2021	30/06/2021	1,026,807.69	1,026,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,807.69	1,026,807.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	876.13					
SE 02 b	2021 30 124 0305	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE POZO ESCOLIN 161, ENTRE CARRETERA POZA RICA - PAPANTLA Y POZO ESCOLIN 161, CADOENAMIENTO DEL 0+415 AL 0+500, REFORMA ESCOLIN	30124009 1	REFORMA ESCOLIN	100.00	24/02/2021	17/03/2021	100.00	18/03/2021	18/03/2021	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	590.00						
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:											7,191,259.60	7,191,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,259.60	4,191,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,062.36	2,302,062.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mariano Romero Gonzalez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Jimmy Sánchez Willy
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Tesorería Municipal
 2018-2021

Alberto Martínez Claret
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Contraloría Municipal
 2018-2021

PAPAN TLTA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Presidencia
 2018-2021

TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 TRI/2021/PAPANTLA/18453