



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2018 al 30/09/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHM
 Presupuesto Autorizado: 2,540,664.00

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 23/10/2018

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)									Estructura Financiera (Inversión Pagada)		Metas		Observaciones																
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas													
							%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Término	Inicio	Término									
SE	01	f		REHABILITACION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, INCLUYE: LIMPIEZA, RASQUETE Y PINTURA DE GUARNICIONES, LIMPIEZA MANUAL Y CON MAQUINARIA DE CUNETAS, DESASOLVE Y RETIRO DE BASURA Y MATERIALES PETREOS Y BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO	30124000	1	PAPANTLA DE CLARTE	100.00	29/01/2018	12/02/2018	100.00	18/05/2018	29/09/2018	2,540,664.00	2,540,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,662.86	2,540,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	30,000.00										
2018	30	124	0301																																PERSONA	161,097.00											
TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:														2,540,664.00	2,540,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,662.86	2,540,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,662.86	2,540,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

MARIANO ROMERO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JIMMY SANCHEZ WILLY
 TERCERERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALBERTO MARTINEZ SARTE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



PAPANTLA/11444
 TRI/2018/P...