



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PAPANTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 124 PAPANTLA
 Fuente de Financiamiento: FEFMPHT
 Presupuesto Autorizado: 4,487,323.96

Hoja: 1 de 1
 Fecha de Aprobación: 20/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
SE 01 a 2018 30 124 0201	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CARRIL DERECHO DEL AREA DE RODAMIENTO DEL TRAMO: LA FOY - RANCHO PLAYA DEL KM 11+350 AL 12+699 TRAMO LA GUASIMA - CRUZ VERDE (SEGUNDA ETAPA)	301240135	LA GUASIMA	100.00	01/06/2018	30/06/2018	0.00																											METRO CUADRO 7,047.44		
								4,487,323.96	4,487,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	161,097.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:								4,487,323.96	4,487,323.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

MARIANO ROMERO GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

JIMMY SANCHEZ WILLY
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

ALBERTO MARTINEZ OLARTE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2018/PAPANTLA/10447